



Протокол тестирования и диагностики мульти, сплит-системы

Исполнитель:

ИНН:

тел.:

Заказчик:

Дата проведения работ:

Адрес:

Общая информация

Наименование по проекту/место установки		
Количество внутренних блоков		
Наружный блок	Модель	
	Серийный номер	
Внутренний блок	Модель	
	Серийный номер	
Внутренний блок	Модель	
	Серийный номер	
Внутренний блок	Модель	
	Серийный номер	
Внутренний блок	Модель	
	Серийный номер	

Визуальный контроль оборудования

	Норма, да/нет
Осмотр на наличие повреждений	
Осмотр хладагентных линий	
Осмотр состояния теплоизоляции	
Контроль утечки газа течеискателем для R410a	

Рабочие параметры системы в режиме тестового пуска

Наименование	Параметр	Показание	Ед. измерения	Норма, да/нет
Низкое давление	LPS		Бар	
Высокое давление	HPS		Бар	
Температура на выходе наружного блока	Тконд		С	
Температура наружного воздуха	Твозд		С	
Температура трубы на линии всасывания	Твс.		С	
Переохлаждение	Тпереохл.		К	
Перегрев	Тперегрев		К	
Рабочее напряжение	L1-N		В	
Общий ток потребления	Ipотр		А	

