



## Протокол тестирования и диагностики прецизионного кондиционера

Исполнитель:

ИНН:

тел.:

Заказчик:

Дата проведения работ:

Адрес:

| Общая информация        |  |
|-------------------------|--|
| Наименование системы    |  |
| Тип подачи воздуха      |  |
| Количество компрессоров |  |
| Тип компрессора         |  |
| Тип конденсатора        |  |
| Модель                  |  |
| Серийный номер          |  |
| Место установки         |  |

| Визуальный контроль                |               |
|------------------------------------|---------------|
|                                    | Норма, да/нет |
| Осмотр на наличие повреждений      |               |
| Осмотр хладагентных линий          |               |
| Осмотр состояния теплоизоляции     |               |
| Осмотр парогенератора              |               |
| Контроль утечки газа течеискателем |               |

| Проверка системы перед вводом в эксплуатацию |       |               |   |
|--|-------|---------------|---|
| Наименование                                 |       | Норма, да/нет |   |
| Уровень масла компрессоров                   |       |               |   |
| Питание подано за 24 часа до запуска         |       |               |   |
| Работа подогрева картеров компрессоров       |       |               |   |
| Контроль правильного чередования фаз         |       |               |   |
| Контроль уровня влажности по индикатору      |       |               |   |
| Наличие фреона в системе                     |       |               |   |
| Напряжение питания                           | L1-L2 |               | В |
|  | L1-L3 |               | В |
|  | L2-L3 |               | В |



