



Протокол тестирования и диагностики чиллера

Исполнитель:

ИНН:

тел.:

Заказчик:

Дата проведения работ:

Адрес:

Общая информация	
Наименование холодильной машины	
Количество холодильных контуров	
Количество компрессоров	
Тип компрессора	
Тип конденсатора	
Модель	
Серийный номер	
Место установки	

Визуальный контроль холодильной машины	
	Норма, да/нет
Осмотр на наличие повреждений	
Осмотр хладагентных линий	
Осмотр состояния теплоизоляции	
Осмотр гидравлического контура	
Осмотр запорной арматуры	
Контроль утечки газа течеискателем	

Проверка системы перед вводом в эксплуатацию			
Наименование		Норма, да/нет	
Уровень масла компрессоров			
Питание подано за 24 часа до запуска			
Работа подогрева картеров компрессоров			
Срабатывание реле протока			
Контроль правильного чередования фаз			
Контроль уровня влажности по индикатору			
Наличие фреона в системе			
Напряжение питания	L1-L2		В
	L1-L3		В
	L2-L3		В

