



Протокол тестирования и диагностики VRF системы

Исполнитель:

ИНН:

тел.:

Заказчик:

Дата проведения работ:

Адрес:

Общая информация		
Номер сети VRF		
Количество холодильных систем		
Количество наружных блоков		
Количество внутренних блоков		
Адрес холодильного контура		
Ведущий наружный блок	Модель	
	Серийный номер	
Ведомый наружный блок	Модель	
	Серийный номер	

Визуальный контроль наружного блока	
	Норма, да/нет
Осмотр на наличие повреждений	
Осмотр хладагентных линий	
Осмотр состояния теплоизоляции	
Контроль утечки газа течеискателем для R410a	

Проверка правильности настроек		
		Правильно, да/нет
Начальные установки	Адресы внутренних блоков	
	Адрес наружного блока	
	Кол-во ведомых блоков	
	Кол-во наружных блоков	
	Настройка оконечных резисторов	
Настройка длины трассы		

Выявленные неисправности и замечания

Принятые меры по устранению неисправностей

Заключение

_____/ Малярчук В.В.
подпись ФИО

Инженер
должность

Сайт: www.quantum-v.ru

_____/_____
подпись ФИО

должность

|